



Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzione

N°. 1063 Registro Generale
DEL 16/08/2013

N°. 197 Registro del Settore
DEL 16/08/2013

Oggetto : RECUPERO ED ADEGUAMENTO DI UNA STRUTTURA DESTINATA A CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA, SITA IN VIA UGENTO ALLA VIA CORFU'. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE, COMPETENZE TECNICHE E COMPENSO INCENTIVANTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 02.02.2010 si approvava il progetto definitivo di *Recupero ed Adeguamento della Struttura Esistente e originariamente destinata ad Asilo Nido alle norme attualmente in vigore ed in particolare al Regolamento Regionale n. 4/2007* costituito da scheda illustrativa del Progetto d'intervento e da n. 14 tavole predisposto dall'Arch. Gabriela MARRELLA, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Ugento;
- con delibera di Giunta Comunale n. 218 del 27.10.2011 si nominava Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di *Recupero ed adeguamento di una struttura destinata ad Asilo Nido, sita in Ugento alla Via Corfù* l'Ing. Massimo DE MARCO, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Ugento, in sostituzione alla precedente nomina effettuata con Deliberazione di G.C. n. 10 del 02.02.2010;
- con determina n. 1066 del 18.10.2011 veniva affidato l'incarico all'Arch. Gianfranco PREITE per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Recupero ed adeguamento di una struttura destinata ad asilo nido, sita in Ugento alla Via Corfù";
- in data 20.10.2012 veniva sottoscritto tra il Comune di Ugento ed il tecnico incaricato, Arch. Gianfranco PREITE, il disciplinare contenente le norme e le condizioni per l'affidamento del suddetto incarico, che all'art. 7 stabilisce il compenso professionale ripartito come segue:

Descrizione della prestazione	Importo
Progettazione esecutiva	€ 3.962,00
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 2.285,00
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 3.800,00
Direzione Lavori, misura, contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione	€ 7.100,00
Totale	€ 17.147,00

- con determina n. 1130 del 04.11.2011 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Recupero ed adeguamento di una struttura destinata ad asilo nido, sita in Ugento alla Via Corfù", redatto dall'Arch. Gianfranco PREITE, dell'importo complessivo di € 202.800,00;
- la spesa complessiva di progetto pari ad € 202.800,00, necessaria alla realizzazione del suddetto intervento, veniva impegnata sull'intervento 2100101, Cap. 2495, art. 1 "Interventi sugli asili nido" del Bilancio 2011, di cui € 182.168,59 quale finanziamento riconosciuto dalla Regione Puglia mediante i fondi PO FESR 2007/2013 – Asse III – Linea 3.2 – Azione 3.2.1 ed € 20.631,41 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune di Ugento, giusta determina di accertamento ed impegno della spesa n. 1066 del 18.10.2011 (*accertamento n. 732, impegno n. 1806*);
- con contratto d'appalto repertorio n. 1435 del 17.04.2012 registrato a Casarano il 16.05.2012 al n. 175 Serie 1^, i lavori in argomento venivano affidati, per l'importo contrattuale di € 153.454,14, alla ditta ANACLETO LONGO Srl, con sede in Poggiardo (LE) alla Via S. Caterina da Siena n. 5, Partita IVA 04323830754, giusta determina di aggiudicazione definitiva n. 279 del 01.03.2012;
- i lavori contrattuali hanno avuto effettivo e concreto inizio in data 28.05.2012, come risulta da apposito verbale, con ultimazione fissata al 27.07.2012;
- con determina n. 293 del 06.03.2012 veniva approvato il **Nuovo Quadro Economico rideterminato** al netto delle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto dei lavori in argomento, dell'importo complessivo di € 202.800,00 di cui € 153.454,14 per lavori ed € 49.345,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con delibera della Giunta Comunale n. 177 del 15.06.2012 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Massimo TOMA in sostituzione dell'Ing. Massimo DE MARCO a far data del 21.05.2012;
- con determina n. 818 del 03.07.2012 la ditta ANACLETO LONGO Srl è stata autorizzata a subappaltare alla ditta "**CANTIERI GENERALI Spa, con sede in Casarano (LE) alla Piazza Nazario Sauro sn, Partita IVA 03066280755**", l'esecuzione di alcune lavorazioni appartenenti alla categoria **OG1 (lavori edili)**, per l'importo di **€ 30.691,00** oltre IVA, corrispondente al **20%** dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e dell'art. 170 del DPR 5.10.2010 n. 207;
- i lavori venivano sospesi in data 07.07.2012, come risulta dal verbale di sospensione dei lavori redatto dal direttore dei lavori, Arch. Gianfranco PREITE, ed acquisito al ns protocollo n. 15594 del 06.07.2012;
- con determina n. 1272 del 13.09.2012 veniva approvata la perizia di variante e lo schema dell'Atto di Sottomissione con annesso verbale di concordamento di nr. 9 nuovi prezzi, con la quale l'importo contrattuale dei lavori passava da € 153.454,14 ad € 160.544,07, con una maggiore spesa di € 7.089,93, rimanendo invariato in € 202.800,00, il cui quadro economico risulta così determinato:

A	LAVORI	Importo in €
a1	Lavori di perizia al netto del ribasso d'asta	157.329,19
a2	Oneri per la sicurezza	3.151,88
Sommano lavori (a1+a2)		160.544,07
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
b1	IVA 10% sui lavori	16.054,41
b2	SPESE GENERALI	
b2a	Progettazione esecutiva	3.962,00
b2b	Direzione Lavori, contabilità, misura e redazione Certificato Regolare Esecuzione	7.100,00
b2c	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	2.285,00
b2d	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	3.800,00
b2e	Collaudi tecnici	1.500,00
b2f	Incentivo art. 92, comma 5, D. Lgs 163/2006	2.124,53
	<i>Sommano spese tecniche</i>	20.771,53
b2g	Oneri previdenziali 4%	745,88
b2h	Spese acquisizione parere VV.F.	464,00
	<i>Totale spese generali</i>	21.981,41
b3	IVA 21% su spese tecniche e oneri previdenziali	4.072,50
b4	Imprevisti	147,61
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	44.018,05
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA	202.800,00

- il suddetto Atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento di n. 9 nuovi prezzi veniva stipulato in data 18.09.2012 recante il repertorio n. 1459 registrato a Casarano il 20.09.2012 al n. 328 con il quale veniva assegnata una proroga di giorni 7 al termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;
- i lavori riprendevano in data 14.09.2012, con ultimazione fissata per l'11.10.2012, come risulta dal verbale di ripresa dei lavori redatto dall'Arch. Gianfranco PREITE ed acquisito al ns protocollo n. 20502 del 14.09.2012;
- con determina n. 1533 del 06.11.2012 veniva approvato e liquidato il **1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI** eseguiti a tutto il 20.09.2012, concernenti i lavori di "**Recupero ed adeguamento di una struttura destinata ad asilo nido, sita in Ugento alla Via Corfù**", di cui al progetto esecutivo

approvato con determina n. 1130 del 04.11.2011, per l'importo di € 78.450,00 oltre IVA del 10% pari a € 7.845,00 per un totale complessivo di € **86.295,00**;

- con la suddetta determina si liquidavano, inoltre, le competenze tecniche relative alla progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in favore dell'Arch. Gianfranco PREITE con studio tecnico in Ugento alla Via Mare, n. 32, Cod. Fisc. PRT GFR 68M11 L484T, P.IVA 03540400755;
- con determina n. 75 del 01.02.2013 veniva approvato e liquidato il **2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI** eseguiti a tutto il 28.09.2012, concernenti i lavori di "**Recupero ed adeguamento di una struttura destinata ad asilo nido, sita in Ugento alla Via Corfù**", di cui al progetto esecutivo approvato con determina n. 1130 del 04.11.2011, per l'importo di € 81.020,00 oltre IVA del 10% pari a € 8.102,00 per un totale complessivo di € **89.122,00**;
- i lavori contrattuali e di perizia sono stati regolarmente **ultimati in data 11.10.2012** come risulta dall'apposito certificato di ultimazione redatto dal direttore dei lavori;

per tutto quanto sopra premesso,

VISTI lo **STATO FINALE** ed il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** presentati dalla direzione dei lavori ed acquisiti al ns. protocollo n. 27976 del 12.12.2012, sottoscritti dall'impresa ANACLETO LONGO S.r.l. senza riserva alcuna, dai quali si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 11.10.2012 è di € 160.275,23 da cui detraendo gli acconti già corrisposti alla ditta per complessivi € 159.470,00 **resta il credito netto di € 805,23 oltre IVA del 10%**;

VISTO il **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** prot. 22922181 del 04.02.2013, acquisito agli atti dell'Ente in data 27.02.2013 prot. 4985, dal quale risulta che la ditta ANACLETO LONGO SRL è **in regola** con i versamenti nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL e CASSA EDILE della Provincia di Lecce);

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 17.02.2004 con la quale veniva approvato il regolamento per la disciplina del compenso incentivante per opere o lavori pubblici e per la redazione di atti di pianificazione di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare e liquidare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento eseguiti a tutto l'11.10.2012 pari a complessivi € 160.275,23 da cui detraendo gli acconti già corrisposti per complessivi € 159.470,00 resta il credito netto, in favore della ditta ANACLETO LONGO S.r.l. di € **805,23 oltre IVA del 10%**;

RITENUTO, altresì, di dover liquidare:

- le competenze tecniche a saldo, in favore dell'Arch. Gianfranco PREITE, per l'attività espletata di Direzione Lavori, misure e contabilità, assistenza al cantiere e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'importo di € 10.900,00 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% pari ad € 436,00 ed IVA al 21% pari ad € 2.380,59 per un totale complessivo di € **13.716,56** giusto incarico affidato con determina n. 1066 del 18.10.2011;
- il compenso di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, spettante all'Arch. Gabriela MARRELLA per la redazione del progetto definitivo e Responsabile del Procedimento fino all'approvazione del Progetto definitivo, all'Ing. Massimo DE MARCO, in qualità di Responsabile del Procedimento fino all'aggiudicazione definitiva e all'Ing. Massimo TOMA fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, nonché ai collaboratori dei RUP, Geom. Bruno CUCCI e Geom. Annarita RAINÒ, per l'importo totale di € 1.982,87 comprensivo di ritenute e/o altre imposte, ripartito come segue:

Beneficiario	Descrizione della prestazione	Importo
Arch. Gabriela MARRELLA	Progettazione preliminare/definitiva (14% del 2%) e	€ 722,57

	<i>Responsabile del Procedimento fino all'approvazione del Progetto definitivo (30% - fase A)</i>	
<i>Ing. Massimo DE MARCO</i>	<i>Responsabile del Procedimento sino all'aggiudicazione definitiva (40% - fase B)</i>	€ 336,08
<i>Ing. Massimo TOMA</i>	<i>Responsabile del procedimento fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione (30% - fase C)</i>	€ 252,06
<i>Geom. Bruno CUCCI</i>	<i>Collaboratore del RUP</i>	€ 336,08
<i>Geom. Annarita RAINO'</i>	<i>Collaboratore del RUP</i>	€ 336,08
	Totale	€ 1.982,87

così come previsto nel suddetto regolamento per la disciplina del compenso incentivante, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 17.02.2004;

VISTI l'art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario e l'art. 3 lettera m) *Obblighi del Soggetto Beneficiario* del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e Ambito Territoriale di Gagliano del Capo per la realizzazione del Piano degli Investimenti per Infrastrutture Sociali e Sociosanitarie degli Enti: Comune di Acquarica del Capo, Comune di Alessano, Comune di Corsano, Comune di Galiano del Capo, Comune di Miggiano, Comune di Montesano Salentino, Comune di presicce, Comune di Salve, Comune di Specchia, Comune di Tiggiano, Comune di Tricase Comune di Ugento;

VISTO l'art. 4.3 - *Rendicontazione finale*, dell'allegato A – Linee guida per la rendicontazione approvate con A.D: n. 125 del 04.04.2011;

VISTO il D. Lgs 12.04.2006 n. 163 “*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 “Regolamento di attuazione in materia di lavori pubblici”;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

DETERMINA

DI APPROVARE, per tutto quanto riportato in narrativa, gli atti di **CONTABILITÀ FINALE** ed il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** dei lavori di “**Recupero ed adeguamento di una struttura destinata ad asilo nido, sita in Ugento alla Via Corfù**” dai quali si evince che l'importo complessivo dei lavori contrattuali eseguiti a tutto il 11.10.2012 dalla ditta ANACLETO LONGO Srl è pari ad € 160.275,23 da cui detraendo gli acconti già corrisposti per complessivi € 159.470,00 resta il credito netto, in favore della ditta ANACLETO LONGO S.r.l. di **€ 805,23 oltre IVA del 10%**;

DI LIQUIDARE, a saldo, alla ditta **ANACLETO LONGO Srl, con sede in Poggiardo (LE) alla Via S. Caterina da Siena n. 5, Partita IVA 04323830754**, mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate IBAN: IT10T 02008 79891 000401396775, l'importo di € 805,23 oltre IVA del 10% pari ad € 80,52 per un totale complessivo di **€ 885,75** inerente le lavorazioni eseguite a tutto lo Stato Finale;

DI LIQUIDARE, altresì,

- le competenze tecniche a saldo, in favore dell'**Arch. Gianfranco PREITE**, nato ad Ugento l'11.08.1968, Cod. Fisc. PRT GFR 68M11 L484T, P.IVA 03540400755, iscritto all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce con il n. 1023, per l'attività espletata di Direzione Lavori, misure e contabilità, assistenza al cantiere e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'importo di € 10.900,00 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% pari ad € 436,00 ed IVA al 21% pari ad € 2.380,59 per un totale complessivo di **€ 13.716,56** giusto incarico affidato con determina n. 1066 del 18.10.2011, mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate IBAN:– IBAN IT 33 F 01010 79652 100000008006 c/o Banco di Napoli, filiale di Galatina

- **all'Arch. Gabriela MARRELLA** il compenso di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, spettante **per l'attività svolta di Progettazione preliminare/definitiva e di responsabile Unico del Procedimento fino all'approvazione del Progetto definitivo**, per l'importo di **€ 722,57** comprensivo di ritenute e/o altre imposte, così come previsto nel regolamento per la disciplina del compenso incentivante, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 17.02.2004;
- **all'Ing. Massimo DE MARCO** il compenso di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, spettante **per l'attività svolta di Responsabile Unico del Procedimento fino all'aggiudicazione definitiva**, per l'importo di **€ 336,08** comprensivo di ritenute e/o altre imposte, così come previsto nel regolamento per la disciplina del compenso incentivante, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 17.02.2004;
- **all'Ing. Massimo TOMA** il compenso di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, spettante **per l'attività svolta di Responsabile Unico del Procedimento fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione**, per l'importo di **€ 252,06** comprensivo di ritenute e/o altre imposte, così come previsto nel regolamento per la disciplina del compenso incentivante, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 17.02.2004;
- **al Geom. Bruno CUCCI** il compenso di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, spettante **per l'attività svolta di collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento**, per l'importo di **€ 336,08** comprensivo di ritenute e/o altre imposte, così come previsto nel regolamento per la disciplina del compenso incentivante approvato con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 17.02.2004, giusto incarico affidato con nota del 13.07.2010;
- **al Geom. Annarita RAINÒ** il compenso di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, spettante **per l'attività svolta di collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento**, per l'importo di **€ 336,08** comprensivo di ritenute e/o altre imposte, così come previsto nel regolamento per la disciplina del compenso incentivante approvato con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 17.02.2004, giusto incarico affidato con nota del 13.07.2010;

DI IMPUTARE la spesa necessaria per le suddette liquidazioni pari ad € 16.585,18 sull'intervento 2.10.01.01, Cap. 2495, art. 1 "*Interventi sugli asili nido*" del bilancio 2011, giusta determina di impegno della spesa n. 1066 del 18.10.2011 (*impegno n. 1806*);

DI DARE ATTO che:

- l'importo complessivo di € 16.585,18 da corrispondere ai suddetti beneficiari è regolarmente contenuto nel quadro economico della perizia di variante approvata con determina n. 1272 del 13.09.2012, ripartito come segue:

beneficiario	Causale	Importo da corrispondere	voce Q.E. di Perizia
ANACLETO LONGO SRL (impresa appaltatrice)	Liquidazione Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 11.10.2012	€ 805,23	A
	IVA 10% sui lavori	€ 80,52	B1
	<i>Sommano</i>	€ 885,75	
Arch. Gianfranco PREITE (direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione)	Liquidazione saldo onorario per l'attività espletata di direzione lavori	€ 7.100,00	B2 b
	Liquidazione saldo onorario per l'attività espletata di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 3.800,00	B2 d
	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche	€ 436,00	B2 g
	IVA 21% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 2.380,56	B3
	<i>Sommano</i>	€ 13.716,56	
Arch. Gabriela MARRELLA (dipendente comunale)	Liquidazione compenso incentivante per redazione progetto preliminare/definitivo e Responsabile Unico del Procedimento fino all'approvazione del progetto definitivo	€ 722,57	B2 f
Ing. Massimo DE MARCO (dipendente del Comune di Supersano)	Liquidazione compenso incentivante per l'attività svolta di Responsabile Unico del Procedimento fino all'aggiudicazione definitiva	€ 336,08	
Ing. Massimo TOMA (dipendente comunale)	Liquidazione compenso incentivante per l'attività svolta di Responsabile Unico del Procedimento fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione	€ 252,06	

Geom. Bruno CUCCI (dipendente comunale)	Liquidazione compenso incentivante per l'attività svolta di collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento	€ 336,08	
Geom. Annarita RAINÒ (dipendente comunale)	Liquidazione compenso incentivante per l'attività svolta di collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento	€ 336,08	
	<i>Sommano</i>	€ 1.982,87	
Totale importo da corrispondere		€ 16.585,18	

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”, e s.m.i., l'appaltatore ed il Direttore dei Lavori hanno comunicato a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei rispettivi conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- per il presente intervento i CIG (Codice Identificativo Gara) sono: per l'appaltatore 3607419853, per il professionista ZC60703B19, mentre il CUP (Codice Unico di Progetto) è F96E11000710001;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Regione Puglia, Assessorato alla Solidarietà, Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, Ufficio Programmazione Sociale, Via Caduti di tutte le Guerre, n. 15 - (VI piano), 70126 BARI, quale ente finanziatore dell'opera.

DI AUTORIZZARE lo svincolo della **cauzione definitiva** dell'importo di € 15.345,41 emessa in data 16.02.2012 mediante polizza fideiussoria nr. 038258/D dalla società “ELITE INSURANCE Company Ltd”, a garanzia degli obblighi contrattuali della ditta ANACLETO LONGO Srl;

DI DARE ATTO che il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

DI STABILIRE che, nelle more dell'erogazione del contributo concesso dalla Regione Puglia con i fondi PO FESR 2007-2013, Asse III, Linea di intervento 3.2, Azione 3.2.1 per la realizzazione dell'opera in argomento, il pagamento di € 16.585,18, corrispondente al 5% del contributo definitivamente concesso

sarà anticipato dal Comune di Ugento a valere sui fondi del contributo regionale con imputazione della spesa sull'intervento 2.10.01.01, Cap. 2495, art. 1 "*Interventi sugli asili nido*" del bilancio 2011, così come previsto dall'*art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario* e l'*art. 3 lettera m) Obblighi del Soggetto Beneficiario* del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e Ambito Territoriale di Gagliano del Capo per la realizzazione del Piano degli Investimenti per Infrastrutture Sociali e Sociosanitarie degli Enti: ... Comune di Ugento e dall'*art. 4.3 - Rendicontazione finale*, dell'allegato A – Linee guida per la rendicontazione approvate con A.D: n. 125 del 04.04.2011.

**Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009,
così come modificata con Delibera G.M. n. 19 del 25.01.2011**

Importo liquidato: € 16.585,18 (Euro sedicimilacinquecentoottantacinque/18);

Soggetti Beneficiari:

- 1) € **885,75** in favore della ditta **ANACLETO LONGO SRL** con sede in Poggiardo (LE) alla Via S. Caterina da Siena n. 5, Partita IVA 04323830754;
- 2) € **13.716,56** in favore dell'**Arch. Gianfranco PREITE**, Cod. Fisc. PRT GFR 68M11 L484T, P.IVA 03540400755, iscritto all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce con il n. 1023;
- 3) € **722,57** in favore dell'**Arch. Gabriela MARRELLA**, dipendente comunale, per la redazione del Progetto Preliminare/Definitivo e RUP fino all'approvazione del Progetto definitivo;
- 4) € **336,08** in favore dell'**Ing. Massimo DE MARCO**, dipendente del Comune di Supersano, in qualità di RUP fino all'aggiudicazione definitiva;
- 5) € **252,06** in favore dell'**Ing. Massimo TOMA**, dipendente comunale, in qualità di RUP fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- 6) € **336,08** in favore del **Geom. Bruno CUCCI**, dipendente comunale, in qualità di collaboratore del RUP;
- 7) € **336,08** in favore del **Geom. Annarita RAINÒ**, dipendente comunale, in qualità di collaboratore del RUP;

Causale:

- 8) **ANACLETO LONGO SRL** – liquidazione Stato finale dei Lavori;
- 9) **Arch. Gianfranco PREITE** – competenze tecniche per Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e misura e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- 10) **Arch. Gabriela MARRELLA, Ing. Massimo DE MARCO, Ing. Massimo TOMA, Geom. Bruno CUCCI e Geom. Annarita RAINÒ**, compenso incentivante previsto dall'art. 92, comma 5 del D. Lgs 163/2006;

Imputazione contabile: sull'intervento 2.10.01.01, Cap. 2495, art. 1 "Interventi sugli asili nido" del bilancio 2011, giusta determina di impegno della spesa n. 1066 del 18.10.2011 (impegno n. 1806);

Modalità di pagamento:

- alla ditta **ANACLETO LONGO Srl** mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate IBAN: IT10T 02008 79891 000401396775 (conto corrente dedicato, comunicato in forma scritta alla stazione appaltante dal creditore ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.);
- all'**Arch. Gianfranco PREITE** mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate IBAN:– IBAN IT 33 F 01010 79652 100000008006 c/o Banco di Napoli, filiale di Galatina (conto corrente dedicato, comunicato in forma scritta alla stazione appaltante dal creditore ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.);

Il Responsabile del Servizio attesta che:

esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile.

non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria a carico dei Beneficiari, notificati a questo Settore;

Per quanto concerne la prescritta verifica presso Equitalia Servizi S.p.a. si attesta che, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29 luglio 2008, la norma di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 trova applicazione;

è stato acquisito preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare;

in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., si attesta che nel contratto d'appalto sottoscritto con l'impresa esecutrice e nel Disciplinare d'incarico sottoscritto con il professionista, è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto;

il pagamento ordinato con la liquidazione in questione risulta assoggettato alla normativa sopra richiamata, indicando che il CUP (codice unico di progetto) già comunicato per tempo ai beneficiari è il seguente: **F93G1000070001** mentre il CIG (codice identificativo gara) sono: per l'appaltatore 3607419853, per il professionista ZC60703B19;

il conto corrente dedicato, comunicato in forma scritta alla stazione appaltante dai creditori, è quello indicato sopra nell'ambito delle modalità di pagamento;

in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica si attesta che la spesa liquidata è rilevante ai fini del rispetto del Patto di Stabilità e sarà prevista nel Piano dei pagamenti del Bilancio 2013, riveniente da fondi dell'Unione Europea P.O. FESR 2007-2013, Asse III, Linea di intervento 3.2, Azione 3.2.1, **nella misura del 50%**.

N°. 1063 Registro Generale
DEL 16/08/2013

N° 197 Registro del Servizio
DEL 16/08/2013

Oggetto : RECUPERO ED ADEGUAMENTO DI UNA STRUTTURA DESTINATA A CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA, SITA IN VIA UGENTO ALLA VIA CORFU'. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE, COMPETENZE TECNICHE E COMPENSO INCENTIVANTE.

Il Responsabile del Settore
Ing. Massimo TOMA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, li 16/08/2013

Il Messo Comunale
