

CITTÀ DI UGENTO



Comune di Ugento
Provincia di Lecce

428
COMUNE DI UGENTO

Publicato all'Albo pretorio
del Comune dal 19 AGO 2011
al 24 AGO 2011
conservativamente
Ugento, il 25.08.2011
IL MESSO COMUNALE NOTIFICATORE

**SETTORE 03
LAVORI PUBBLICI**

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N°. 808 Registro Generale
DEL 09/08/2011

N°. 176 Registro del Servizio
DEL 09/08/2011

Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE A CONSUNTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO DI VIA TAURISANO, IN UGENTO.

L'anno duemilaundici, il giorno nove del mese di agosto, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con delibera della Giunta Comunale n. 186 del 09.09.2005 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "**Adeguamento alle norme di sicurezza e di completamento dell'impianto polisportivo di Via Taurisano**", dell'importo complessivo di € 440.000,00 di cui € 340.597,07 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 99.402,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- l'importo complessivo di € 440.000,00 è finanziato quanto ad € 161.386,00 con un contributo in conto capitale a carico della Regione Puglia, giusta determina del Dirigente del Settore Sport n. 204 del 20.04.2005, quanto ad € 135.384,00 con mutuo stipulato con la Cassa DD.PP. (posizione n. 4479475/00) assistito da contribuzione statale di cui alla L. n. 65/87 (D.M. 25/03/2005), e per la restante somma di € 143.230,00 con ulteriore mutuo stipulato con la Cassa DD.PP. (posizione n. 4479475/01);
- con determina n. 425 del 29.07.2008 del Dirigente del Settore Politiche Giovanili e Sport della Regione Puglia veniva liquidata in favore del Comune di Ugento la somma di € 129.108,80 quale acconto in ragione dell'80% del contributo in conto capitale assegnato con D.D. n. 204/2005 il cui importo complessivo veniva accertato sulla risorsa 4031020 art. 53 del bilancio RR.PP. 2008 (*accertamento n. 842*) ed impegnato sull'intervento 2060201 art. 5 "*Sistemazione ed adeguamento a norme di sicurezza del campo sportivo*" del bilancio RR.PP. 2008 (*impegno n. 2317*);
- con contratto d'appalto rep. n. 1338 del 29.05.2009, registrato a Casarano il 16.06.2009 al n. 291 - Serie 1^A, i suddetti lavori venivano affidati al Consorzio CON.AR.ED. Società Coop. a r.l., Via Broggia n. 18 - 80135 NAPOLI, Partita Iva 03273320634, per l'importo contrattuale di € 336.704,60 la cui offerta risultava quella economicamente più vantaggiosa per il Comune di Ugento, giusta determina di aggiudicazione definitiva n. 498 del 21.04.2009;
- il legale rappresentante del Consorzio CON.AR.ED., nell'istanza di partecipazione alla gara d'appalto, dichiarava di concorrere per il seguente consorziato: ditta DE FRANCESCO Santo con sede in Tiggiano (Le) alla Via Cicaline n. 31, Partita IVA 03180060752;
- i lavori contrattuali hanno avuto regolare inizio il giorno 20.07.2009 come risulta dall'apposito verbale di consegna redatto in pari data, con ultimazione fissata al 20.07.2010;
- con determina n. 221 del 19.02.2010 veniva approvato e liquidato il **1° Stato di Avanzamento Lavori**, eseguiti a tutto il 30.11.2009, per un importo di € 50.057,00 oltre ad € 5.005,70 per IVA del 10% per un totale complessivo di € 55.062,70;
- con determina n. 714 del 16.06.2010 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici veniva approvato il **2° Stato di Avanzamento Lavori**, eseguiti a tutto il 04.05.2010, per un importo di € 53.387,00 oltre a € 5.338,70 per IVA del 10% per un totale complessivo di € 58.725,70;
- con determina n. 959 del 24.08.2010 veniva autorizzata la ditta DE FRANCESCO Santo, indicata dal Consorzio CON.AR.ED. quale impresa consorziata concorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento, a subappaltare alla ditta **F.LLI VERARDO Srl da Acquarica del Capo (LE)**, l'esecuzione dei lavori di realizzazione del tronco di fognatura nera che collega le tribune e gli spogliatori alla rete cittadina, dei piazzali antistanti, dei marciapiedi e delle aiuole, appartenenti alle categorie OG1 e OG3, per l'importo di € 20.000,00 corrispondente al 5,94% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
- con determina n. 1008 del 10.09.2010 veniva liquidato **all'Arch. Francesco SISI** nato a Cosenza il 01.05.1966 e residente a Lecce alla Via Saponaro n. 9, Codice Fiscale: SSC FNC 66E01 D086P, Partita IVA: 02205220789, l'importo di € 4.235,00 oltre al 2% per Inarcassa pari ad € 84,70 ed IVA del 20% pari ad € 863,94 per un totale complessivo di € **5.183,64**, inerente un acconto per l'attività di direzione dei lavori, contabilità e misura, effettuata a tutto il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori dell'opera in argomento, giusto incarico affidato con determina n. 1361 del 01.12.2009;

- con delibera della Giunta Comunale n. 200 del 22.09.2010 veniva approvata la **1^a perizia di variante** e lo schema dell'Atto di Sottomissione con annesso verbale di concordamento di nr. 7 nuovi prezzi, che comportava **una maggiore spesa di € 14.163,29** rispetto all'importo contrattuale che passava da € 336.704,60 ad € 350.867,89 rimanendo invariato in € 440.000,00 l'importo complessivo dell'opera;
- l'Atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento dei 7 nuovi prezzi veniva sottoscritto in data 28.10.2010, recante il numero di Repertorio 1385 e registrato a Casarano in data 03.11.2010 al n. 385, Serie 1^a, con il quale, per l'esecuzione dei maggiori lavori di perizia, il termine contrattuale per l'ultimazione delle opere veniva prorogato di giorni 120;
- con determina n. 1258 del 10.11.2010 veniva approvata la **2^a perizia di variante** dei lavori in argomento senza aumento di spesa rispetto all'importo contrattuale di € 350.867,89 già aumentato con il suddetto Atto di Sottomissione Repertorio n. 1385 del 28.10.2010, avente il seguente quadro economico:

A) LAVORI:		
A1) Importo lavori compreso migliorie		410.871,61
A2) oneri per la sicurezza diretti, compresi nei prezzi		6.713,08
Importo lavori compreso migliorie al netto della sicurezza		404.158,53
Ribasso del 15,165% offerto per l'esecuzione dei lavori compreso migliorie, al netto della sicurezza		- 61.290,64
A3) oneri per la sicurezza indiretti		1.286,92
	Totale lavori di perizia	350.867,89
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1) Spese Tecniche:		
a) progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	23.483,12	
b) direzione lavori, perizia di variante, contabilità, misura, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione	14.290,00	
c) collaudo statico	750,00	
	Sommano spese tecniche	38.523,12
B2) relazione ed indagini geologiche, compreso 2% Cassa di Previdenza e Assistenza		1.734,00
B3) CNPAIA 2% su B1		770,46
B4) Integrazione CNPAIA dal 2% al 4% su saldo B1b + B1c (€ 10.055,00 + € 750,00)		216,10
B5) IVA 20% su B1 + B3 + B4		7.901,94
B6) IVA 10% sui lavori		35.086,79
B7) Art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006		3.390,00
B8) Allacciamenti pubblici servizi		1.500,00
B9) Imprevisti		9,70
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	89.132,11
	TOTALE COMPLESSIVO DI PERIZIA (A + B)	440.000,00

- con determina n. 366 del 07.04.2011 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici veniva approvato il **3^o ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori**, eseguiti a tutto il 28.01.2011, per l'importo di € 229.000,00 oltre a € 22.900,00 per IVA del 10% per un totale complessivo di € 251.900,00;

per tutto quanto sopra premesso,

VISTI lo STATO FINALE ed il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE presentati dalla direzione dei lavori in data 25.07.2011 ed acquisiti al ns. prot. 15685, sottoscritti dall'impresa senza riserva alcuna, dai quali si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 08.04.2011 è di € 350.668,13 oltre IVA del 10% da cui detraendo i n. 3 acconti già corrisposti alla ditta per un totale di € 332.444,00 **resta il credito netto di € 18.224,13 oltre IVA del 10%**;

VISTA la determina n. 256 del 27.02.2009 con la quale il dipendente Geom. Bruno CUCCI veniva nominato Responsabile del Procedimento dell'opera in argomento e la nota dell'Arch. Gabriela MARRELLA del 30.03.2009, con la quale nomina la dipendente Geom. Annarita RAINÒ collaboratore del R.U.P.;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 17.02.2004 con la quale veniva approvato il regolamento per la disciplina del compenso incentivante per opere o lavori pubblici e per la redazione di atti di pianificazione di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (*ex art. 18 Legge 109/94*);

VISTE:

- la richiesta di regolarità contributiva inoltrata alla Cassa Edile della Provincia di Lecce con prot. 15552581 del 29.07.2011 (C.I.P. 20090566146347) per la ditta DE FRANCESCO Santo, indicata in sede di gara quale ditta esecutrice dei lavori in argomento;
- la richiesta di regolarità contributiva inoltrata all'INAIL di Napoli con prot. 15552808 del 29.07.2011 (C.I.P. 20090566301398) per il Consorzio CON.AR.ED. Società Coop. a r.l.;

VISTO il Quadro Economico Finale a consuntivo dell'opera in argomento da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento realizzato è pari ad € 439.685,65 con un'economia di € 314,35 rispetto all'importo complessivo di progetto di € 440.000,00;

RITENUTO di dover approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento e liquidare in favore del Consorzio CON.AR.ED. Società Coop. a r.l. l'importo complessivo dei lavori contrattuali eseguiti a tutto il 08.04.2011 pari ad € 350.668,13 oltre Iva al 10%, da cui detratti gli acconti già corrisposti con i n. 3 SAL precedenti pari ad € 332.444,00, rimane il credito netto di € 18.224,13 oltre IVA del 10% pari ad € 1.822,41 per un totale complessivo a saldo di **€ 20.046,54**;

RITENUTO, altresì,

- di dover liquidare le competenze tecniche a saldo, in favore dell'Arch. Francesco SISCO, per l'attività svolta di direzione lavori, redazione perizia di variante, contabilità, misura, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione effettuata a tutto lo Stato Finale dei Lavori, per l'importo di € 10.055,00 oltre ad € 402,20 per INARCASSA al 4% e ad € 2.091,44 per IVA al 20%, per un importo totale di **€ 12.548,64**, giusto incarico affidato con determina n. 1361 del 01.12.2009;
- di dover liquidare il compenso di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, spettante al Responsabile del Procedimento Geom. Bruno CUCCI ed al collaboratore del RUP Geom. Annarita RAINÒ, per l'importo complessivo di **€ 3.390,00** comprensivo di ritenute e/o altre imposte, ripartito così come previsto nel suddetto regolamento per la disciplina del compenso incentivante, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 17.02.2004 e regolarmente previsto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico della perizia di variante dell'opera in argomento, approvata con determina n. 1258 del 10.11.2010;

VISTO il D. Lgs 12.04.2006 n. 163 "*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*";

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 "*Regolamento di attuazione in materia di lavori pubblici*";

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

DI APPROVARE, per tutto quanto riportato in narrativa, gli atti di **CONTABILITÀ FINALE** ed il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** dei lavori di "**Adeguamento alle norme di sicurezza e di completamento dell'impianto polisportivo di Via Taurisano**" dai quali si evince che l'importo complessivo dei lavori contrattuali eseguiti a tutto il 08.04.2011 dal Consorzio CON.AR.ED. Società Coop. a r.l. è pari ad € 350.668,13 oltre Iva al 10%, da cui detratti gli acconti già corrisposti con i n. 3 SAL precedenti pari ad € 332.444,00, rimane il credito netto di € 18.224,13 oltre IVA del 10% pari ad € 1.822,41 per un totale complessivo a saldo di **€ 20.046,54**;

DI APPROVARE, altresì, il seguente Quadro Economico Finale a consuntivo dell'opera in argomento:

A) LAVORI:		
A1) Importo lavori e oneri per la sicurezza diretti, compresi nei prezzi		349.381,50
A2) oneri per la sicurezza indiretti		1.286,63
Totale lavori eseguiti a tutto lo Stato Finale		350.668,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1) Spese Tecniche:		
a) progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	23.483,12	
b) direzione lavori, perizia di variante, contabilità, misura, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione	14.290,00	
c) collaudo statico	750,00	
Sommano spese tecniche		38.523,12
B2) relazione ed indagini geologiche, compreso 2% Cassa di Previdenza e Assistenza		1.734,00
B3) CNPAIA 2% su B1		770,46
B4) Integrazione CNPAIA dal 2% al 4% su saldo B1b + B1c (€ 10.055,00 + € 750,00)		216,10
B5) IVA 20% su B1 + B3 + B4		7.901,94
B6) IVA 10% sui lavori		35.066,81
B7) Art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006		3.390,00
B8) Allacciamenti pubblici servizi		1.415,09
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		89.017,52
TOTALE A CONSUNTIVO dell'opera realizzata		439.685,65
IMPORTO DI PROGETTO		440.000,00
Economie		314,35

DI LIQUIDARE, a saldo, al **Consorzio CON.AR.ED. Società Coop. a r.l., Via Broggia, 18 - 80135 NAPOLI, Partita IVA 03273320634**, per i lavori di cui sopra, la somma complessiva di € **20.046,54**, successivamente all'effettivo accredito delle somme da parte della Regione Puglia e previa presentazione di regolare fattura sulla quale dovrà essere apposto il nulla osta del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta appaltatrice e della ditta DE FRANCESCO Santo, indicata in sede di gara quale ditta esecutrice dei lavori in argomento;

DI LIQUIDARE, altresì,

- **all'Arch. Francesco SISI** nato a Cosenza il 01.05.1966 e residente a Lecce alla Via Saponaro n. 9, Codice Fiscale: SSC FNC 66E01 D086P, Partita IVA: 02205220789, le competenze tecniche a saldo per l'attività svolta di direzione lavori, redazione perizia di variante, contabilità, misura, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione effettuata a tutto lo Stato Finale dei Lavori, per l'importo di € 10.055,00 oltre ad € 402,20 per INARCASSA al 4% e ad € 2.091,44 per IVA al 20%, per un importo totale di € **12.548,64**, giusto incarico affidato con determina n. 1361 del 01.12.2009, a presentazione di regolare fattura che dovrà riportare le modalità di pagamento ed il nulla osta da parte del Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
- **al Geom. Bruno CUCCI** il compenso di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, spettante per l'attività svolta di **Responsabile Unico del Procedimento**, per l'importo di € **1.883,33** comprensivo di ritenute e/o altre imposte, così come previsto nel regolamento per la disciplina del compenso incentivante approvato con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 17.02.2004, giusto incarico affidato con determina n. 256 del 27.02.2009;
- **al Geom. Annarita** il compenso di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, spettante per l'attività svolta di **collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento**, per l'importo di € **1.506,67** comprensivo di ritenute e/o altre imposte, così come previsto nel regolamento per la disciplina del compenso incentivante approvato con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 17.02.2004, giusto incarico affidato con nota del 30.03.2009;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € **35.985,18** necessaria per le suddette liquidazioni, sull'intervento 2060201, Cap. 2260, art. 5 "*Sistemazione ed adeguamento a norme di sicurezza del campo sportivo*" del bilancio RR.PP. 2008, (**impegno n. 2317**), a valere sul contributo in conto capitale dell'importo di € 161.386,00 concesso dalla Regione Puglia - Settore Politiche Giovanili e Sport;

DI AUTORIZZARE lo svincolo della **cauzione definitiva** dell'importo di € 16.836,00 rilasciata dal Consorzio CON.AR.ED. Società Coop. a r.l. mediante polizza fideiussoria nr. 55846651 emessa in data 08.04.2009 dalla società "LIGURIA ASSICURAZIONI Spa", a garanzia degli obblighi contrattuali;

DI DARE ATTO che:

- a seguito dell'approvazione del suddetto quadro economico finale a consuntivo, l'importo definitivo dell'opera realizzata risulta pari ad € 439.685,65 **con un'economia di € 314,35** sul contributo in conto capitale di € 161.386,00 concesso dalla Regione Puglia con Determina Dirigenziale n. 425 del 29.07.2008 per la realizzazione dell'opera in argomento;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", e s.m.i., l'appaltatore ha comunicato a questa stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di essi, come da nota che si allega in copia al presente provvedimento;
- per il presente intervento il **CIG (Codice Identificativo Gara)** è **028425704C**, mentre il **CUP (Codice Unico di Progetto)** è **F32J05000040002**;

DI TRASMETTERE la necessaria documentazione alla Regione Puglia – Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva – Settore Sport, Corso Sonnino n. 177, 70121 Bari, **per l'accreditamento del saldo di € 31.962,89** sul contributo in conto capitale di € 161.386,00 concesso con Determina Dirigenziale n. 425 del 29.07.2008 per la realizzazione dell'opera in argomento.

**Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009,
così come modificata con Delibera G.M. n. 19 del 25.01.2011**

Importo liquidato: euro 35.985,18 (trentacinquemilanovecentoottantacinque virgola diciotto);

Soggetti Beneficiari:

- 1) **€ 20.046,54** in favore del **Consorzio CON.AR.ED.** Società Coop. a r.l., Via Broggia, 18 - 80135 NAPOLI, Partita IVA 03273320634, in qualità di impresa appaltatrice;
- 2) **€ 12.548,64** in favore dell'**Arch. Francesco SISCI** nato a Cosenza il 01.05.1966 e residente a Lecce alla Via Saponaro n. 9, Codice Fiscale: SSC FNC 66E01 D086P, Partita IVA: 02205220789, in qualità di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- 3) **€ 1.883,33** in favore del **Geom. Bruno CUCCI**, dipendente comunale, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- 4) **€ 1.506,67** in favore del **Geom. Annarita RAINÒ**, dipendente comunale, in qualità di collaboratore del RUP;

Causale: liquidazione Stato Finale dei Lavori;

Imputazione contabile: sull'intervento 2060201, Cap. 2260, art. 5 "Sistemazione ed adeguamento a norme di sicurezza del campo sportivo" del bilancio RR.PP. 2008, (**impegno n. 2317**), a valere sul contributo in conto capitale dell'importo di € 161.386,00 concesso dalla Regione Puglia;

Modalità di pagamento:

- 1) **Consorzio CON.AR.ED.** mediante Bonifico bancario c/o UGF BANCA SPA – Agenzia di Napoli, IBAN IT55T0312703411000000000004;
- 2) **Arch. Francesco SISCI** mediante bonifico bancario, coordinate IBAN: IT72R0101016010013424700130.

Il Responsabile del Servizio attesta che:

- 1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- 2) la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile.
- 3) Con il presente provvedimento viene liquidata una spesa:
 - a) derivante da operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (art. 163, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
 - b) tassativamente regolata dalla Legge (art. 163, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
 - c) non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- 4) non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria a carico del Beneficiario;
- 5) Per quanto concerne la prescritta verifica presso Equitalia Servizi S.p.a. si attesta che, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29 luglio 2008, la norma di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 trova applicazione;
- 6) è stato acquisito preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare;
- 7) in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., si attesta che:
 - i. nel contratto sottoscritto con l'appaltatore relativo ai lavori in argomento è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto;
 - ii. il pagamento ordinato con la liquidazione in questione risulta assoggettato alla normativa sopra richiamata, indicando che:
 1. il CUP (codice unico di progetto) già comunicato per tempo al fornitore è il seguente: **F32J05000040002** mentre il CIG (codice identificativo gara) è **028425704C**;
 2. il conto corrente dedicato, comunicato in forma scritta alla stazione appaltante dai creditori (**a tal fine è allegata alla presente determinazione di liquidazione copia della comunicazione scritta ricevuta dagli stessi**), è quello indicato sopra nell'ambito delle modalità di pagamento.
- 8) In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica:
 - la spesa liquidata è rilevante ai fini del rispetto del Patto di Stabilità ed è **prevista nel Piano dei pagamenti 2011 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 101 del 09.06.2011.**

N°. 808 Registro Generale
DEL 09/08/2011

N°. 176 Registro del Servizio
DEL 09/08/2011

Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE A CONSUNTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO DI VIA TAURISANO, IN UGENTO.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Gabriela Marrella

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Ugento, __/__/__

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, 09 / AGO / 2011



Il Messo Comunale

Il Messo Certificatore
Giovanni Cingedi

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Ugento li 09 AGO 2011



Il Responsabile del Servizio
(Arch. Gabriela Marrella)