



Città di Ugento

Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzione

N°. 1414 Registro Generale
DEL 12/10/2012

N°. 189 Registro del Settore
DEL 12/10/2012

Oggetto : P.O. FESR 2007-2013 ASSE VII, LINEA DI INTERVENTO 7.2 - AZIONE 7.2.2. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NELLA ZONA 167 DI VIA ACQUARICA, IN UGENTO, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE (PIRP).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con delibera della Giunta Comunale n. 239 del 22.11.2010 veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Arch. Franco LEVA, dei lavori di **“Realizzazione di infrastrutture nella zona 167 di Via Acquarica, in Ugento, nell'ambito del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP)”** dell'importo complessivo di € 798.600,00;
- con la suddetta delibera n. 239 del 22.11.2010 veniva, altresì, approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Ugento per la realizzazione del PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE – (P.I.R.P.) NEL COMUNE DI UGENTO” a valere sui fondi P.O. FESR 2007-2013 ASSE VII Linea di intervento 7.2 Azione 7.2.2, nonché veniva nominato l'Arch. Gabriela MARRELLA Responsabile Unico del Procedimento del suddetto intervento, in sostituzione del Responsabile del Settore Urbanistica nominato con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 01.03.2007;
- il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Ugento per la realizzazione dell'intervento in argomento veniva sottoscritto, presso gli uffici regionali, in data 23.11.2010;
- l'importo di € 798.600,00 necessario alla realizzazione dell'opera in argomento è a totale carico della Regione Puglia, a valere sui fondi P.O. FESR 2007-2013 Asse VII – Linea di Intervento 7.2 Azione 7.2.2, e trova imputazione sull'intervento 2090101, Cap. 2343 art. 1 “Interventi di riqualificazione delle periferie (PIRP)” RR.PP. 2010, giusta determina di accertamento ed impegno della spesa n. 1421 del 14.12.2010 (*impegno n. 2116*);
- con contratto d'appalto repertorio n. 1396 del 16.03.2011 registrato a Casarano il 22 marzo 2011 al n. 107 - Serie 1[^], i lavori in argomento venivano affidati, per l'importo contrattuale di € 652.098,37, giusta determina di aggiudicazione definitiva n. 128 del 03.02.2011, all'Associazione Temporanea tra le ditte:

capogruppo – mandataria	ARMANDO MUCCIO Srl Via Duca d'Aosta n. 6, 73056 Taurisano (LE), Partita IVA 02566010753
mandante	S.M.E. STRADE Srl Via Mameli n. 67, 73043 Copertino (LE), Partita IVA 03682200757
mandante	SA.I.COS. Srl Via Prov.le Veglie-Novoli Km 1,200, 73010 Veglie (LE), Partita IVA 03953080755

- i lavori contrattuali hanno avuto effettivo e concreto inizio in data 18.04.2011, come risulta da apposito verbale, con ultimazione fissata al 17.04.2012;
- con determina n. 450 del 02.05.2011 veniva affidata all'Ing. Alberto Luigi CASTO l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, mentre il collaudo statico delle opere in cemento armato veniva affidato all'Ing. Antonio CAPUTO;
- con determine n. 496 del 16.05.2011 e n. 645 del 01.07.2011 veniva approvato il Nuovo Quadro Economico rideterminato al netto delle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto dei lavori in argomento, dell'importo complessivo di € 798.600,00 di cui € 652.098,37 per lavori ed € 146.501,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina n. 697 del 12.07.2011 venivano approvati e liquidati gli atti tecnici contabili inerenti il **1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI** eseguiti all'11.07.2011, per l'importo di € 153.385,48 oltre a € 15.338,55 per IVA al 10% per un totale complessivo di **€ 168.724,03**;
- con determina n. 965 del 29.09.2011 veniva affidato all'Ing. Alberto Luigi CASTO, già affidatario del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l'incarico di direzione dei lavori delle strutture in cemento armato;
- con determina n. 1238 del 25.11.2011 veniva autorizzata l'A.T.I. <<ARMANDO MUCCIO Srl - S.M.E. STRADE Srl - SA.I.COS. Srl>>, appaltatrice dei lavori in argomento a subappaltare alla ditta **“COSTRUZIONI RIZZO Srl con sede in San Cesario di Lecce (LE) alla Via Liguria n. 10,**

Partita IVA 04164090757", l'esecuzione dei lavori di costruzione allo stato rustico del fabbricato destinato a centro di aggregazione, appartenenti alla categoria **OG1 (lavori edili)**, per l'importo di € 63.500,00 oltre IVA, corrispondente al 9,74% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e dell'art. 170 del DPR 5.10.2010 n. 207;

- con determina n. 1426 del 28.12.2011 veniva affidato all'Ing. Alberto Luigi CASTO, già affidatario del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e della direzione lavori delle strutture in c.a., ed al dipendente comunale Istruttore Tecnico Geom. Massimiliano ARETANO l'incarico di direzione dei lavori, contabilità, misure e redazione del certificato di regolare esecuzione, in sostituzione dei Geometri Bruno CUCCI e Annarita RAINO', dipendenti del Settore LL.PP. e Manutenzione del Comune di Ugento;
- con delibera della Giunta Comunale n. 256 del 01.12.2011 l'Ing. Massimo DE MARCO veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Arch. Gabriela MARRELLA;
- con verbale del 07.03.2012 veniva disposta la sospensione dei lavori per redazione di perizia di variante;
- con delibera della Giunta Comunale n. 175 del 12.06.2012 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Massimo TOMA con decorrenza 21.05.2012, in sostituzione dell'Ing. Massimo DE MARCO;
- con delibera della Giunta Comunale n. 176 del 15.06.2012 è stata approvata la perizia di variante e lo schema dell'Atto di Sottomissione con annesso verbale di concordamento di nr. 20 nuovi prezzi, a seguito della quale l'importo contrattuale dei lavori è stato ridotto di € 36.953,33 passando quindi da € 652.098,37 ad € 615.145,04 oltre IVA, rimanendo comunque invariato in € 798.600,00 l'importo complessivo dell'opera;
- in seguito all'approvazione della perizia di variante ed alla stipula dell'Atto di Sottomissione con annesso verbale di concordamento nuovo prezzi, Repertorio n. 1448 del 09.07.2012, registrato a Casarano il 20.07.2012 al n. 261, Serie 1[^], la direzione dei lavori con verbale del 25.06.2012 ha disposto la ripresa delle attività di cantiere;

per tutto quanto sopra premesso,

VISTI gli atti tecnici contabili inerenti il **2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI** eseguiti a tutto il 13.09.2012, acquisiti al protocollo del Comune in data 19.09.2012, ammontanti a netti € 324.342,89 ed il Certificato di Pagamento n. 2, emesso dal Responsabile del Procedimento Ing. Massimo TOMA, dal quale si rileva che all'Associazione Temporanea di Impresa tra le ditte <<**ARMANDO MUCCIO Srl - S.M.E. STRADE Srl - SA.I.COS. Srl**>>, può essere pagata la somma di € 169.335,70 oltre IVA del 10%, riveniente dal seguente schema:

Per lavori e somministrazioni	€ 313.888,80
Oneri per la sicurezza	€ 10.454,09
	Totale importo maturato
	€ 324.342,89
Da cui detraendo:	
- la ritenuta del 0,5% per infortuni	- € 1.621,71
- l'ammontare del Certificato di Pagamento n. 1 del 11.07.2011	- € 153.385,48
	Credito netto dell'Impresa
	€ 169.335,70

VISTO:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito al ns. prot. n. 22375 del 10.10.2012, emesso dallo Sportello Unico Previdenziale (C.I.P. 20111194028161) per la ditta **ARMANDO MUCCIO Srl**, in qualità di capogruppo-mandataria dell'A.T.I. esecutrice dei lavori in argomento dal quale risulta che l'impresa è **in regola** nei confronti degli Istituti Previdenziali ed Assicurativi (INPS, INAIL e Cassa Edile);

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito al ns. prot. n. 21793 del 03.10.2012, emesso dallo Sportello Unico Previdenziale (C.I.P. 20111194203606) per la ditta **SA.I.COS. Srl**, in qualità di mandante dell'A.T.I. esecutrice dei lavori in argomento, dal quale risulta che l'impresa **è in regola** nei confronti degli Istituti Previdenziali ed Assicurativi (INPS, INAIL e Cassa Edile);
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito al ns. prot. n. 21794 del 03.10.2012, emesso dallo Sportello Unico Previdenziale (C.I.P. 20111194155082) per la ditta **S.M.E. STRADE Srl**, in qualità di mandante dell'A.T.I. esecutrice dei lavori in argomento, dal quale risulta che l'impresa **è in regola** nei confronti degli Istituti Previdenziali ed Assicurativi (INPS, INAIL e Cassa Edile);

VISTO l'art. 9 del contratto d'appalto repertorio n. 1396 del 16.03.2011 registrato a Casarano il 22 marzo 2011 al n. 107 - Serie 1[^], stipulato con l'A.T.I. appaltatrice dei lavori in argomento;

VISTA la fattura n. 31/A del 13.09.2012, acquisita al ns. prot. 20841 del 19.09.2012, presentata dalla ditta ARMANDO MUCCIO Srl, in qualità di capogruppo-mandataria dell'A.T.I. esecutrice dei lavori in argomento, dell'importo complessivo di € 186.269,27 IVA compresa;

RITENUTO, pertanto, di approvare e liquidare gli atti di contabilità inerenti il **2° Stato di Avanzamento dei Lavori**, redatti dalla D.LL. ed il Certificato di Pagamento n. 2 emesso dal Responsabile del Procedimento, concernenti i lavori innanzi citati eseguiti a tutto il 13.09.2012 per l'importo di € 169.335,70 oltre a € 16.933,57 per IVA del 10% per un totale complessivo di € 186.269,27;

VISTO il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 "*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*";

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 "*Regolamento di attuazione in materia di lavori pubblici*";

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

DI APPROVARE, per tutto quanto riportato in narrativa, gli atti tecnici contabili redatti dalla direzione dei lavori inerenti il **2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI** eseguiti a tutto il 13.09.2012, concernenti i lavori di "**Realizzazione di infrastrutture nella zona 167 di Via Acquarica, in Ugento, nell'ambito del Programma Integrato di Riqualficazione delle Periferie (PIRP)**", di cui al progetto esecutivo approvato con delibera della Giunta Comunale n. 239 del 22.11.2010, per l'importo di € 169.335,70 oltre a € 16.933,57 per IVA del 10% per un totale complessivo di € 186.269,27;

DI LIQUIDARE, per i lavori di cui sopra, alla ditta **ARMANDO MUCCIO Srl con sede in Taurisano (LE) alla Via Duca d'Aosta n. 6, Partita IVA 02566010753**, in qualità di capogruppo-mandataria dell'A.T.I. esecutrice dei lavori in argomento, la somma complessiva di € 186.269,27, con imputazione della spesa sull'intervento 2090101, Cap. 2343, art. 1 "Interventi di riqualficazione delle periferie (PIRP)" RR.PP. 2010, giusta determina di accertamento ed impegno della spesa n. 1421 del 14.12.2010 (*accertamento n. 980, impegno n. 2116*);

DI DISPORRE il pagamento, in favore della ditta ARMANDO MUCCIO Srl, della somma attualmente disponibile di € 49.825,65 compreso IVA del 10%, dando atto che il pagamento della restante somma di € 136.443,62 avverrà con riferimento al presente atto ed all'effettivo accredito delle somme da parte della Regione Puglia, a valere sui fondi P.O. FESR 2007-2013 Asse VII – Linea di Intervento 7.2 Azione 7.2.2;

DI DARE ATTO che:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", e s.m.i., l'appaltatore ha comunicato a questa stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di essi;
- per il presente intervento il CIG (Codice Identificativo Gara) è 060519705D, mentre il CUP (Codice Unico di Progetto) è F93D10000420006;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Regione Puglia – Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana, Servizio Assetto del Territorio, Via delle Magnolie n. 6/8 – Modugno (BA), quale ente finanziatore dell'opera.

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009, così come modificata con Delibera G.M. n. 19 del 25.01.2011

Importo liquidato: € 186.269,27 (Euro centoottantaseimiladuecentosessantanove virgola ventisette);

Importo pagato: € 49.825,65 pari alla somma attualmente disponibile, dando atto che il pagamento della restante somma di € 136.443,62 avverrà con riferimento al presente atto ed all'effettivo accredito delle somme da parte della Regione Puglia, a valere sui fondi P.O. FESR 2007-2013 Asse VII – Linea di Intervento 7.2 Azione 7.2.2;

Soggetto Beneficiario: ditta ARMANDO MUCCIO Srl con sede in Taurisano (LE) alla Via Duca d'Aosta n. 6, Partita IVA 02566010753, in qualità di capogruppo-mandataria dell'A.T.I. esecutrice dei lavori in argomento;

Causale: liquidazione 2° Stato di Avanzamento Lavori;

Imputazione contabile: intervento 2090101, Cap. 2343, art. 1 "Interventi di riqualificazione delle periferie (PIRP)" RR.PP. 2010, giusta determina di accertamento ed impegno della spesa n. 1421 del 14.12.2010 (*accertamento n. 980, impegno n. 2116*);

Modalità di pagamento: Bonifico bancario c/o Banca Popolare Pugliese – Agenzia di Taurisano IBAN IT80L0526280080CC0390003573 (*conto corrente dedicato, comunicato in forma scritta alla stazione appaltante dal creditore ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.*);

Il Responsabile del Servizio attesta che:

- esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile.
- non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria a carico del Beneficiario;
- Per quanto concerne la prescritta verifica presso Equitalia Servizi S.p.a. si attesta che, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29 luglio 2008, la norma di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 trova applicazione;
- in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., si attesta che nel contratto d'appalto sottoscritto con l'impresa relativo ai lavori in argomento è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il beneficiario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto;
- il pagamento ordinato con la liquidazione in questione risulta assoggettato alla normativa sopra richiamata, indicando che il CUP (codice unico di progetto) già comunicato per tempo al professionista è il seguente: **F93D10000420006** mentre il CIG (codice identificativo gara) è **060519705D**;
- il conto corrente dedicato, comunicato in forma scritta alla stazione appaltante dal creditore (**a tal fine è allegata alla presente determinazione di liquidazione copia della comunicazione scritta ricevuta dall'impresa**), è quello indicato sopra nell'ambito delle modalità di pagamento.
- In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica si attesta che la spesa liquidata è rilevante ai fini del rispetto del Patto di Stabilità ed è **prevista nel Piano dei pagamenti del Bilancio 2012**, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29.06.2012, riveniente da fondi dell'Unione Europea P.O. FESR 2007-2013, Asse VII – Linea di Intervento 7.2 - Azione 7.2.2, **nella misura del 50%**.

N°. 1414 Registro Generale
DEL 12/10/2012

N° 189 Registro del Servizio
DEL 12/10/2012

Oggetto : P.O. FESR 2007-2013 ASSE VII, LINEA DI INTERVENTO 7.2 - AZIONE 7.2.2. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NELLA ZONA 167 DI VIA ACQUARICA, IN UGENTO, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE (PIRP).

Il Responsabile del Settore
f.to Ing. Massimo TOMA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, li 12/10/2012

Il Messo Comunale
f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Ugento, li _____

Il Responsabile del Settore
Ing. Massimo TOMA