


COMUNE DI UGENTO
PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Rilievi sugli edifici)

Categorie barriere architettoniche	Scheda A12		/ca-	Stima unitaria €/...	Stima totale (€)
	AH) MUSEO CIVICO				
	Via della Zecca				

Parcheggio riservato	1. Ci sono parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? (DPR 503/96 artt. 10, 16, cod della strada art. 20 fig 79/A, art 149 figg II 45/a, II 445/b)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			€ 1.800,00
	2. La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	2.1 La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PARK -						€ 1.800,00

ACCESSO	3. Il parcheggio riservato è raccordato o complanare ad un percorso pedonale in piano privo di barriere di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	4. la zona antistante e retrostante la porta di accesso risulta complanare con una profondità di almeno uguale o maggiore a (135 x 135/140) cm	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	5. la finitura della pavimentazione in corrispondenza dell'accesso è degradata, sconnessa o sdruciolevole, liscia e/o levigata?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	6. ci sono elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglie)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	7. per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa atta al superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	8. per accedere è necessario l'inserimento di una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	9. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8%? o al 12% o prive di variazione cromatica)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>				
	10. la luce netta della porta di accesso è almeno uguale o superiore a 80 cm? può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	11. le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	12. la segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	13. il campanello e/o il citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra i 40 ed i 130 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>				
	Totale da riportare nella scheda A colonna – ACCESSO EDIFICIO -						€ 0,00

Servizi igienici	14. esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normative? (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	15. i sanitari e gli accessori (maniglioni, campanello di allarme, sono presenti e funzionanti)?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	16 negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – SERVIZI IGIENICI -						€ 0,00

COLLEGAMENTI VERTICALI	17. è necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio? (ascensore con dimensioni minime della cabina 140 x 110 cm e porta con luce netto di 80 cm, piattaforma...)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	18. l'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm x 80 cm di larghezza?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	19. la porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	20. gli accessori (citofono, allarme, autolivellamento, avvisatore acustico, ecc...) sono presenti? Sono ad altezza, sono funzionanti?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	21. la finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza? Sono assenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per ogni rampa?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	22. è necessario dotare il corpo scala di un corrimano (su entrambi i lati e posto ad altezza 90 cm da terra e che prosegue per almeno 30 cm oltre il primo e ultimo gradino)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	23. è necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza 100 cm da terra)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	24. è necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione del corpo scala?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – COLLEGAMENTI VERTICALI						€ 0,00

PERCORSO INTERNO	25. la finitura della pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolevole? Sono presenti le fasce a pavimento almeno 30 cm dall'inizio fine rampa?	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	26. è necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonale al percorso pedonale? Altezza/lunghezza 8/12%	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	27. è necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti (pendenza longitudinale superiore all'8% o al 12%)?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	28. l'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?, lo sportello informazioni ha il piano	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	29. l'arredo posto lungo il percorso crea ostacolo o strozzature? Ci sono slarghi atti a consentire la rotazione a persone non deambulanti ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi orizzontali e dei corridoi?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	30. i radiatori, gli estintori, i telefoni, necessitano di un alloggiamento in nicchia?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
	31. la segnaletica informativa è chiara ed esauriente, è facilmente leggibile?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	32. la luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>			
	33. è necessario sostituire gli attuali interruttori con altri dotati di comando individuabile anche al buio?	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>			
Totale da riportare nella scheda A colonna – PERCORSO INTERNO						€ 0,00

<u>Note relative all'accessibilità dell'edificio</u> <hr/> <hr/> <hr/>
